部材の納品について

下記の❶〜❸はユニック車チャーター便で現地に直接納品をさせていただく場合の注意点です。❹は部材種類別の納品方法です。各項目を必ず良くお読みいただき、材料搬入に備えてください。

❶ 部材の納品

▶搬入当日は当社手配の運送会社トラックが現地まで材料運搬をいたします。
▶納品量により、ユニック車 1 台+4t 平車複数台の場合があります。当社御見積の搬入車両台数をご確認のうえ、トラック台数に応じて駐車スペースの確保をお願いします。
※複数台納品の場合は 1 台目のユニック車のクレーンを使って 2 台目以降の荷下ろしを行います。このため 2 台のトラックが横並び、または縦列で駐車できるスペースが必要となります。
▶必ず事前に荷受人様の「お名前」と「電話番号」を当社にお知らせください。
※電話番号はドライバーが当日連絡が取れるようなるべく携帯電話をお知らせください。
※搬入当日は必ず荷受人様の立合い、および荷下ろし場所の指示をお願いします。
※万一予定されていた荷受人様が現場立合い出来ない場合は代理人様のお立会をお願いします。
▶搬入日前日までにトラックの進入経路、現地でのトラック駐車場所のご確認をお願いします。
※荷下ろしはトラックに設置されているクレーンを使用して作業を行います。上空に電線などの障害物がある場所は避けてください。参考／トラックボディサイズ : 全長 9.47m× 全幅 2.33m× 全高 3.06m
※狭小地およびトラックの道路駐車が避けられない場所では、道路使用許可の申請（管轄の警察署）、及び近隣住民の方に事前にお声掛けをお願いします。
▶上記のトラックサイズが進入困難である場合は、別の場所の確保をお願いします。
※当社で手配が可能なトラックサイズは上記サイズのみとなります。
※代替地からの小運搬はお客様にてお願いいたします。

❷ 搬入時

▶トラックは通常朝 8:30〜9:00 頃には現地到着となります。
※搬入時刻のご指定がある場合は、搬入日の 1 週間前までに当社にご相談ください。
▶ドライバーに荷下ろし場所の指示をお願いします。
▶材料の保管は原則として水平な場所とし、必ずパレットや飼い木の上に載せてください。 飼い木の間隔は 2m以内としてください。
▶荷下ろしに掛かる時間は材料の量にもよりますが、概ね 1〜2 時間程度かと思われます。
※但し狭い場所でスムーズな荷下ろしが出来ない場合は更に時間がかかると思われます。
▶ドライバーから納品書をお受取いただき、受領書にサインをお願いします。

❸ 搬入後

▶全ての材料の荷下ろしが終わり次第、シート掛けをして材料が濡れないようにしてください。
参考／5〜6m×5〜6m程度の大きさのシートを3〜4シート程度ご用意ください。（延床面積 45m² 程度のガレージの場合）
※キットにシートは同梱していますが、材料を分散して保管する場合は多めにシートをご用意ください。

❹ 部材の納品

▶当社納品の部材は全て構造材と一緒に一括での納品となり、分納は基本的にいたしません。ただし現場の諸事情にて分納を希望される場合は事前にご相談いただければ分納させていただきます。この場合チャーター便（8t ユニック、4t ユニック、4t 平車）の台数により追加費用が発生しますのでご了承ください。

	当社納品	メーカー直納	
構造材・副資材	○		
窯業サイディング		○	注 1
軒天ケイカル版	○		
破風・鼻隠し、出隅、化粧枠	○		
屋根葺材	○		
国産サッシ、建具		○	注 1・注 2
輸入サッシ、建具	○		
フローリング		○	注 1・注 3
石膏ボード		○	注 1
断熱材		○	注 1・注 3
階段材		○	注 5
住設機器		○	
その他	○	○	注 4

注 1 ／納品希望日の 3 週間前までに納品日の指定をしてください。

注 2 ／サッシ枠・障子・網戸の全てが一括納品となります。
　　障子や網戸を現場判断で後納とされた場合は配達料が発生します。

注 3 ／ごく少量の場合はメーカーが直納対応不可の場合があります。この場合は構造材の納品時に
　　同じトラックに積載いたしますので、雨のあたらない場所での保管をお願いします。

注 4 ／なるべくメーカー直納を優先させますが、不可である場合は構造材と同じトラックに積載します。

注 5 ／別紙のガレージ･住宅系 特注品建築時の注意点→建具・内装材についてをご確認の上、納期指定をしてください。

メーカー直納時は必ず現場に荷受人様が居るようにしてください。
納品ができず再配達となった場合は別途配達費が発生します。